

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO			RUA ELOY CÂNDIDO DE MELO - Nº 477 CENTRO - 32.450-000 - SARZEDO/MG			CRONOGRAMA			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO						FOLHA Nº: 01/01			
OBRA: CONSTRUÇÃO CAMPO MASTERVILLE						DATA: 26/01/2023			
LOCAL: RUA ALAMEDA DAS ANDORINHAS, S/N - BAIRRO MASTERVILLE - SARZEDO									
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS									
ITEM	ETAPA	TIPO DE EVOLUÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 1 0 - 30	MÊS 2 30 - 60	MÊS 3 60 - 90	MÊS 4 90 - 120	MÊS 5 120 - 150	MÊS 6 150 - 180
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO	1,32%						
		FINANCEIRO	R\$ 39.577,09	R\$ 39.577,09					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FÍSICO	3,59%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
		FINANCEIRO	R\$ 107.416,11	R\$ 17.902,68	R\$ 17.902,68	R\$ 17.902,68	R\$ 17.902,68	R\$ 17.902,68	R\$ 17.902,68
3	ESTACA ALAMBRADO	FÍSICO	0,95%	0,95%					
		FINANCEIRO	R\$ 28.591,90	R\$ 28.591,90					
4	BALDRAME ALAMBRADO	FÍSICO	2,80%	0,93%	0,93%	0,93%			
		FINANCEIRO	R\$ 83.848,86	R\$ 27.949,62	R\$ 27.949,62	R\$ 27.949,62			
5	SUPERESTRUTURA ALAMBRADO	FÍSICO	18,94%			6,31%	6,31%	6,31%	
		FINANCEIRO	R\$ 567.412,38			R\$ 189.137,46	R\$ 189.137,46	R\$ 189.137,46	
6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	FÍSICO	9,28%	4,64%	4,64%				
		FINANCEIRO	R\$ 277.976,57	R\$ 138.988,29	R\$ 138.988,29				
7	REVESTIMENTO COM GRAMA SINTÉTICA	FÍSICO	37,56%					18,78%	18,78%
		FINANCEIRO	R\$ 1.124.901,58					R\$ 562.450,79	R\$ 562.450,79
8	DRENAGEM	FÍSICO	0,72%			0,72%			
		FINANCEIRO	R\$ 21.480,06			R\$ 21.480,06			
9	EQUIPAMENTO ESPORTIVO	FÍSICO	0,25%						0,25%
		FINANCEIRO	R\$ 7.622,08						R\$ 7.622,08
10	FUNDAÇÕES	FÍSICO	1,92%	1,92%					
		FINANCEIRO	R\$ 57.612,13	R\$ 57.612,13					
11	ESTRUTURA E ALVENARIA	FÍSICO	5,56%	1,85%	1,85%	1,85%			
		FINANCEIRO	R\$ 166.425,75	R\$ 55.475,25	R\$ 55.475,25	R\$ 55.475,25			
12	REVESTIMENTO/IMPERMEABILIZAÇÃO	FÍSICO	7,08%		3,54%	3,54%			
		FINANCEIRO	R\$ 211.939,30		R\$ 105.969,65	R\$ 105.969,65			
13	PISO	FÍSICO	1,92%			1,92%			
		FINANCEIRO	R\$ 57.627,52			R\$ 57.627,52			
14	PINTURA INTERNA/EXTERNA	FÍSICO	0,52%					0,52%	
		FINANCEIRO	R\$ 15.548,35					R\$ 15.548,35	
15	BANCADAS E DIVISÓRIAS	FÍSICO	1,26%				1,26%		
		FINANCEIRO	R\$ 37.833,91				R\$ 37.833,91		
16	LOUÇAS E METAIS	FÍSICO	0,68%					0,68%	
		FINANCEIRO	R\$ 20.511,99					R\$ 20.511,99	
17	ESQUADRIAS	FÍSICO	1,45%				1,45%		
		FINANCEIRO	R\$ 43.491,17				R\$ 43.491,17		
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	FÍSICO	1,28%		1,28%				
		FINANCEIRO	R\$ 38.251,94		R\$ 38.251,94				
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO	2,08%		2,08%				
		FINANCEIRO	R\$ 62.168,27		R\$ 62.168,27				
20	ACESSÓRIOS	FÍSICO	0,23%					0,23%	
		FINANCEIRO	R\$ 6.915,91					R\$ 6.915,91	
21	PROJETOS	FÍSICO	0,46%	0,46%					
		FINANCEIRO	R\$ 13.647,39	R\$ 13.647,39					
22	LIMPEZA	FÍSICO	0,15%						0,15%
		FINANCEIRO	R\$ 4.523,75						R\$ 4.523,75
TOTAL		FÍSICO	100,0%	12,68%	14,92%	15,88%	9,62%	27,12%	19,78%
		FINANCEIRO	R\$ 2.995.324,02	R\$ 379.744,35	R\$ 446.705,71	R\$ 475.542,25	R\$ 288.365,22	R\$ 812.467,18	R\$ 592.499,31

VALTER EDIRALDO DE OLIVEIRA

GUSTAVO LUCAS BRUNO DA SILVA

CREA: 37.307/D

CREA: 222.586/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - CNPJ: 01.612.509/0001-58
RUA ELOY CANDIDO DE MELO, 477 - CENTRO - SARZEDO/MG
TELEFONE: (31) 3577-7040 - obras@sarzedo.mg.gov.br