



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

CNPJ 016.125.09/0001-58 - INSC.
ESTADUAL ISENTA
RUA ELOY CÂNDIDO DE MELO, 477 -
CENTRO - CEP 32.450-000 - SARZEDO
MG

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA PASSARELA DE TRANSPOSIÇÃO DA REDE FERROVIÁRIA			LOGRADOURO: RUA EDUARDO COZAC, Nº91, BAIRRO CENTRO – SARZEDO/MG			DATA:	PRAZO DA OBRA:
						10/05/2021	120 DIAS
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FISICO/FINANCEIRO	ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PESSOAL TECNICO/ADMINISTRATIVO	FISICO	12,952%	3,238%	3,238%	3,238%	3,238%
		FINANCEIRO	R\$ 40.970,72	R\$ 10.242,68	R\$ 10.242,68	R\$ 10.242,68	R\$ 10.242,68
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	FISICO	15,948%	15,948%			
		FINANCEIRO	R\$ 50.450,00	R\$ 50.450,00			
3.0	INFRAESTRUTURA DE BASE DOS PILARES METALICOS	FISICO	10,160%	5,080%	5,080%		
		FINANCEIRO	R\$ 32.140,39	R\$ 16.070,20	R\$ 16.070,20		
4.0	RECOMPOSIÇÃO DAS SEÇÕES/GRADIL DE AÇO DAS PEÇAS DANIFICADAS DA ESTRUTURA METALICA	FISICO	4,680%	2,340%	2,340%		
		FINANCEIRO	R\$ 14.803,82	R\$ 7.401,91	R\$ 7.401,91		
5.0	ANDAIMES FACHADEIRO / AEREO	FISICO	11,360%	2,840%	2,840%	2,840%	2,840%
		FINANCEIRO	R\$ 35.936,54	R\$ 8.984,14	R\$ 8.984,14	R\$ 8.984,14	R\$ 8.984,14
6.0	PREPARAÇÃO E PINTURA DA ESTRUTURA	FISICO	39,294%	9,823%	9,823%	9,823%	9,823%
		FINANCEIRO	R\$ 124.298,90	R\$ 31.074,73	R\$ 31.074,73	R\$ 31.074,73	R\$ 31.074,73
7.0	PINTURA DO PISO CONCRETO DA PASSARELA	FISICO	4,136%			2,068%	2,068%
		FINANCEIRO	R\$ 13.082,78			R\$ 6.541,39	R\$ 6.541,39
8.0	DRENAGEM/LIMPEZA FINAL	FISICO	1,470%				1,470%
		FINANCEIRO	R\$ 4.650,08				R\$ 4.650,08
TOTAL		FISICO	100,000%	39,270%	23,321%	17,969%	19,439%
		FINANCEIRO	R\$ 316.334,10	R\$ 124.223,65	R\$ 73.773,65	R\$ 56.842,93	R\$ 61.493,01

Alessandro Lemos da Silva
Engenheiro Civil CREA-MG