



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
**INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES NO
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS**



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.616,78	R\$ 808,39	R\$ -	R\$ 808,39
		0,50%	50,00%		50,00%
2.	PLACA DE OBRA	R\$ 1.698,35	R\$ 1.698,35	R\$ -	R\$ -
		0,52%	100,00%		
3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 137.458,18	R\$ 96.220,73	R\$ 41.237,45	R\$ -
		42,30%	70,00%	30,00%	
4.	SALA DE TOMOGRAFIA	R\$ 40.495,79	R\$ 40.495,79	R\$ -	R\$ -
		12,46%	100,00%		
5.	SALA DE MAMOGRAFIA	R\$ 49.349,76	R\$ 49.349,76	R\$ -	R\$ -
		15,19%	100,00%		
6.	SALA DE ESTERELIZAÇÃO E EXPURGO (TÉRREO)	R\$ 3.502,09	R\$ -	R\$ 3.502,09	R\$ -
		1,08%		100,00%	
7.	SALA DE ESTERELIZAÇÃO E EXPURGO (PAVIMENTO SUPERIOR)	R\$ 2.040,15	R\$ -	R\$ 2.040,15	R\$ -
		0,63%		100,00%	
8.	SALA DE ENDOSCOPIA	R\$ 2.048,28	R\$ -	R\$ 2.048,28	R\$ -
		0,63%		100,00%	
9.	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 29.217,47	R\$ -	R\$ 7.304,37	R\$ 21.913,10
		8,99%		25,00%	75,00%
10.	REPAROS EM REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS (ESTIMATIVA PARAMÉTRICA)	R\$ 24.935,48	R\$ 8.727,42	R\$ 8.727,42	R\$ 7.480,64
		7,67%	35,00%	35,00%	30,00%
11.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 17.966,80	R\$ 6.108,71	R\$ 5.929,04	R\$ 5.929,04
		5,53%	34,00%	33,00%	33,00%
12.	CONSULTORIA TÉCNICA PARA EMISSÃO DE LAUDO DE ATERRAMENTO (SALA DE TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA)	R\$ 12.069,00	R\$ 6.034,50	R\$ 6.034,50	R\$ -
		3,71%	50,00%	50,00%	
13.	LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS	R\$ 2.574,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.574,08
		0,79%			100,00%

TOTAL GERAL	R\$ 324.972,21
-------------	----------------

TOTAL SIMPLES	R\$ 324.972,21	R\$ 209.443,65	R\$ 76.823,30	R\$ 38.705,26
PERCENTUAL SIMPLES	100,00%	64,45%	23,64%	11,91%

TOTAL ACUMULADO	R\$ 324.972,21	R\$ 209.443,65	R\$ 286.266,95	R\$ 324.972,21
PERCENTUAL ACUMULADO	100,00%	64,45%	88,09%	100,00%