



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058033-44 | Nº SICONV 03573312018 | PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Sarzedo | APELIDO EMPREENDIMENTO Requalificação do Estádio Municipal Mário Cardoso | DESCRIÇÃO DO LOTE Requalificação de Campo de Futebol

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.009,53	% Período:	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.009,53	% Período:	48,68%	17,11%	17,11%	17,11%								
2.	TERRAPLENAGEM E DRENAGEM	247.413,40	% Período:	4,10%	78,03%	17,87%									
2.1.	TERRAPLENAGEM E DRENAGEM	247.413,40	% Período:	4,10%	78,03%	17,87%									
3.	REVESTIMENTO COM GRAMA SINTÉTICA	981.663,00	% Período:			80,00%	20,00%								
3.1.	REVESTIMENTO COM GRAMA SINTÉTICA	981.663,00	% Período:			80,00%	20,00%								

Total: R\$ 1.235.085,93

Período:	Repassar:	479,75	366.997,92	92.109,29											
Contrapartida:	Outros:	11.704,06	193.600,37	463.577,85	105.251,27										
Investimento:	%:	13.069,48	194.080,12	830.575,77	197.360,56										
Repassar:	1.06%	1.365,42	16,77%	84,02%	100,00%										
Contrapartida:	1.845,17	368.843,09	460.952,38												
Outros:	11.704,06	205.304,43	668.882,28	774.133,55											
Investimento:	13.069,48	207.149,60	1.037.726,37	1.235.085,93											

Sarzedo/MG
Local
quinta-feira, 21 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Valter Edvaldo de Oliveira
CREA/CAU: 37.307/D
ART/RRT: 1420180000004936601