

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

DATA: 23/11/2023

PRAZO DA OBRA: 3 MESES

SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALAÍDE DE OLIVEIRA SALES

LOCAL: RUA RIO AIMORÉS, Nº 53 JARDIM PLANALTO

ITEM	ETAPAS / DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS		
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
SERVIÇO: ÁREA EXTERNA ESCOLA MASTERVILLE						
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	6,72%	40,00%	30,00%	30,00%
		Financeiro	R\$ 47.302,1557	R\$ 18.920,8623	R\$ 14.190,6467	R\$ 14.190,6467
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,20%	37,00%	26,00%	37,00%
		Financeiro	R\$ 8.473,7575	R\$ 3.135,2903	R\$ 2.203,1770	R\$ 3.135,2903
3	SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO	Físico %	88,56%	20,00%	60,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 623.716,8067	R\$ 124.743,3613	R\$ 374.230,0840	R\$ 124.743,3613
4	ALVENARIA DE FECHAMENTO DO TELHADO	Físico %	1,37%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 9.631,8017		R\$ 4.815,9008	R\$ 4.815,9008
6	LIMPEZA GERAL DE OBRA	Físico %	2,15%			100,00%
		Financeiro	R\$ 15.168,9680			R\$ 15.168,9680
TOTAL		Físico %	100,00%	20,84%	56,15%	23,01%
		Financeiro	R\$ 704.293,4897	R\$ 146.799,5139	R\$ 395.439,8085	R\$ 162.054,1672

Allefer Rocha Araujo

Eng. Civil, CREA/MG: 253.417/D

