



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

PROJETO: REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
SANTA CECÍLIA

LOCAL: MG 040, nº 595 - B. Santa Cecília

REGIÃO E DATA BASE: Região Central - outubro/2022

BDI Calculado: 22,67%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 meses

Planilhas de Referência: SETOP 10/22, SINAPI 01/23, SUDECAP 10/22

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	TOTAL
				%	%	%	%	%	%	
1	Serviços preliminares	R\$ 34.673,04	3,05%	74,000%	5,223%	5,223%	5,223%	5,223%	5,223%	100,00%
				R\$ 25.658,05	R\$ 1.810,97	R\$ 1.810,97	R\$ 1.810,97	R\$ 1.810,97	R\$ 1.810,97	R\$ 34.673,04
2	Administração local	R\$ 75.415,74	6,63%	16,667%	16,667%	16,667%	16,667%	16,667%	16,667%	100,00%
				R\$ 12.569,54	R\$ 12.569,54	R\$ 12.569,54	R\$ 12.569,54	R\$ 12.569,54	R\$ 12.569,54	R\$ 75.415,74
3	Demolições	R\$ 53.816,92	4,73%	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,00%
				R\$ 53.816,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.816,92
4	Reforço Estrutural Vestiário	R\$ 6.579,74	0,58%	0,000%	50,000%	50,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,00%
				R\$ -	R\$ 3.289,87	R\$ 3.289,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.579,74
5	Vestiários	R\$ 127.733,42	11,23%	0,000%	0,000%	25,000%	25,000%	25,000%	25,000%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 31.933,36	R\$ 31.933,36	R\$ 31.933,36	R\$ 31.933,36	R\$ 127.733,42
6	Instalações hidrossanitárias	R\$ 22.642,66	1,99%	0,000%	0,000%	25,000%	25,000%	25,000%	25,000%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 5.660,67	R\$ 5.660,67	R\$ 5.660,67	R\$ 5.660,67	R\$ 22.642,66
7	Instalações elétricas	R\$ 18.527,20	1,63%	0,000%	0,000%	25,000%	25,000%	25,000%	25,000%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 4.631,80	R\$ 4.631,80	R\$ 4.631,80	R\$ 4.631,80	R\$ 18.527,20
8	Alvenarias, Veneziana, Fechamentos e Arquibancadas	R\$ 364.927,98	32,07%	0,000%	0,000%	25,000%	25,000%	25,000%	25,000%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 91.232,00	R\$ 91.232,00	R\$ 91.232,00	R\$ 91.232,00	R\$ 364.927,98
9	Alambrado	R\$ 50.944,08	4,48%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 50.944,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.944,08
10	Acessórios	R\$ 6.597,48	0,58%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.597,48	R\$ 6.597,48
11	Telhado e cobertura	R\$ 33.440,66	2,94%	33,333%	33,333%	33,333%	0,000%	0,000%	0,000%	100,00%
				R\$ 11.146,78	R\$ 11.146,78	R\$ 11.146,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.440,66
12	Drenagem	R\$ 17.459,37	1,53%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,00%
				R\$ -	R\$ 17.459,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.459,37
13	Piso da Quadra	R\$ 204.033,47	17,93%	40,000%	40,000%	0,000%	0,000%	0,000%	20,000%	100,00%
				R\$ 81.613,39	R\$ 81.613,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.806,69	R\$ 204.033,47
14	Parte externa	R\$ 62.595,73	5,50%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	50,000%	50,000%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.297,87	R\$ 31.297,87	R\$ 62.595,73
15	Pintura - Alvenarias, arquibancadas e pilares metálicos	R\$ 36.755,12	3,23%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.755,12	R\$ 36.755,12
16	Projetos	R\$ 11.095,67	0,98%	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,00%
				R\$ 11.095,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.095,67
17	Limpeza	R\$ 10.499,57	0,92%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.499,57	R\$ 10.499,57
TOTAL		R\$ 1.137.737,85	100,00%	R\$ 195.900,34	R\$ 127.889,91	R\$ 213.219,05	R\$ 147.838,33	R\$ 179.136,19	R\$ 273.795,06	R\$ 1.137.737,85
% MENSAL				17,218%	11,241%	18,741%	12,994%	15,745%	24,065%	
% ACUMULADO				17,218%	28,459%	47,200%	60,194%	75,939%	100,000%	