

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Sarzedo  
Projeto: CASAS POPULARES  
Responsável Técnico: ALESSANDRO LEMOS DA SILVA  
Nº CREA/CAU: 245.798/D  
Data: 01/09/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	Grandes Itens (Etapas da obra)														
1	PRELIMINARES	19.964,60	4,09	3.327,43	16,67	3.327,43	16,67	3.327,43	16,67	3.327,43	16,67	3.327,43	16,67	3.327,43	16,67
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	28.383,14	5,82	4.730,52	16,67	4.730,52	16,67	4.730,52	16,67	4.730,52	16,67	4.730,52	16,67	4.730,52	16,67
3	INFRAESTRUTURA	13.903,51	2,85	6.951,76	50,00	6.951,76	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	INFRAESTRUTURA	27.215,09	5,58	8.164,53	30,00	19.050,56	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SUPERESTRUTURA	66.985,10	13,73	6.699,51	10,00	26.798,04	40,00	33.497,55	50,00	-	-	-	-	-	-
6	ALVENARIA	87.485,79	17,93	8.748,58	10,00	26.245,74	30,00	52.491,47	60,00	-	-	-	-	-	-
7	PECAS EM GRANITO	3.626,94	0,74	-	-	-	-	-	-	3.626,94	100,00	-	-	-	-
8	REVESTIMENTO EM PAREDE/TETO/PISO	34.529,54	7,08	-	-	-	-	13.611,82	40,00	20.717,72	60,00	-	-	-	-
9	COBERTURA	49.579,56	10,16	-	-	-	-	24.789,78	50,00	24.789,78	50,00	-	-	-	-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33.190,38	6,80	-	-	3.319,04	10,00	6.638,08	20,00	16.595,19	50,00	6.638,08	20,00	-	-
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	38.492,44	7,89	-	-	3.849,24	10,00	7.698,49	20,00	19.246,22	50,00	7.698,49	20,00	-	-
12	ESQUADRIAS	33.841,31	6,94	-	-	-	-	16.920,66	50,00	16.920,66	50,00	-	-	-	-
13	PINTURA INTERNA E EXTERNA	31.287,41	6,41	-	-	-	-	-	-	9.386,22	30,00	9.386,22	30,00	12.514,96	40,00
14	CAÇADA INTERNA E EXTERNA	13.899,35	2,85	-	-	-	-	-	-	2.779,87	20,00	6.949,08	50,00	4.169,81	30,00
15	PAISAGISMO	4.108,99	0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.108,99	100,00
16	LMPEZA GERAL	1.470,86	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.470,86	100,00
TOTAL		487.974,01	100,00	38.622,33	7,91	94.272,33	19,32	163.905,80	33,59	122.120,56	25,03	38.730,42	7,94	30.322,58	6,21
TOTAL ACUMULADO		487.974,01	100,00	38.622,33	7,91	132.894,66	27,23	296.800,46	60,82	418.921,02	85,85	457.651,43	93,79	487.974,01	100,00

